ZAPISNIK SA SASTANKA

PROJEKAT:
Modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije, deonica Beograd Centar – Subotica

BELEŠKA br.16
DATUM: 28/09/2022.g.
MESTO: Beograd

Учесници/ дистрибуција:

Име и презиме	**Компанија**	**Електронска пошта (email)**
Qi Fengran	JV CRIC-CCCC	qifengran@cric.rs
Zhou Xin	JV CRIC-CCCC	zhouxin@cric.rs
Ding Lijin	JV CRIC-CCCC	dinglijin@cric.rs
Yang Guanting	JV CRIC-CCCC	yangguanting@cric.rs
Milan Banović	JV CRIC-CCCC	milan.banovic@cric.rs
Ivana Maksimović	DB EC	Ivana.maksimovic@deutschebahn.com
Janko Kovljanić	DB EC	janko.kovljanic@deutschebahn.com
Boris Begenišić	Utiber	b.begenisic@utiber.rs
Milorad Kuzmanović	Utiber	kuzmanovic.milorad@gmail.com
Nebojša Stojanović	Cestra	nest@cestra.rs
Nebojša Kocić	Egis	nebojsa.kocic@egis-group.com
Vladimir Lalić	SI CIP	vladimir.lalic@sicip.co.rs
Nebojša Šurlan	IŽS	nebojsa.surlan@srbrail.rs
Slobodanka Katanić	IŽS	slobodanka.katanic@srbrail.rs
Zoran Đurić	IŽS	zoran.djuric@srbrail.rs
Goran Radosavljević	IŽS	goran.radosavljevic@srbrail.rs
Ljiljana Mihajlović	IŽS	ljiljana.mihalovic1@srbrail.rs
Andrija Popović	IŽS	andrija.popovic@srbrail.rs
Svetlana Miljević	IŽS	svetlana.miljevic@srbrail.rs

Br	**Tema**	**Zadužen**	**Rok za izvršenje**
1	**Deonici 3, Novi Sad – Subotica – Državna granica (kelebija)**		
1.1	<u>Lista problema Izvođača</u> Prioriteti: -Investitor će Projektantu (CIP) ponovo proslediti sve ugovore i spiskove parcela odnosno sve što je potrebno za prijavu radova a Projektant će sve završiti do kraja oktobra. -Potrebno je ubrzati odobrenje radova. Investitor je naglasio da će imati sastanak u Ministarstvu finansija i kada se oni saglase saopštiće odluku inženjera, najverovatnije sledeće nedelje. - Problem rušenja 30 objekata. Izvođač prosledio Investoru detaljan spisak svih objekata sa fotografijama. Investitor treba		

	da završi eksproprijaciju odnosno da isplati naknadu po već utvrđenim cenama po prioritetima. - Voda Vojvodine – 2 kanala – dogovoreno da se ništa ne menja, ostaje kao što je projektovano. Stručni nadzor će Izvođaču proslediti instrukcije da se radi kao što je projektovano. -Arheologija u Novom Sadu je izjavila da im treba 320 dana da vrše istraživanja. Na Presedništvu je saopšteno da ako to značajno utiče na radova mora ponovo dogovor sa arheolozima, da završe brže ili da završe brže taj deo koji Izvođaču smeta za napredak radova. -Investitor je saopštio da je dogovoreno potpisivanje Ugovora sa EMS-om a sve ostalo može naknadno da se dostavi (dokazi, osiguranje...) -Izmeštanje gasovoda na 79km koji pripada NS Gasu. NS Gas očekuje Predlog ugovora od Izvođača. Stručni nadzor treba da proceni ponudu za dodatni rad za NS Gas i da se sledeće nedelje zakaže sastanak sa NS Gasom. - Izmeštanje 3 gasovoda - Srbijagas nije počeo da radi jer imaju posebne građevinske dozvole koje treba da uđu u proces. -Elektrodistribucija Novi Sad se nije složila sa mišljenjem Projektanta(Cip) za izmeštanje elektroenergetskih instalacija i tražili su da sami rade projekat(stacionaže 80,82,83,89 i 90). Danas 28.09. sastanak sa Elektodistribucijom Novi Sad gde će rešavati problemi oko svih spornih pitanja. -Vojni optički kablovi – čeka se odgovor. Urgencija. -Lošinjska – Projektant (CIP) treba da finalizuje Idejni projekat i da preda u Suboticu na dobijanje Rešenja za odobrenje. -Zahtev Izvođača da navedene parcele u spisku (Subotica) koristi kao kamp. Investitor će razmotriti zahtev i odgovoriti. -Odnošenje drvenih i betonskih pragova u Subotici, Naumovićevu i Žedniku (prioriteti) jer utiče na radove. Na starim demontiranim pragovima ostao je pričvrsni pribor i sada mora da se organizuje ručno skidanje pričvrsnog pribora i to usporava odnošenje. Samo 20% šina je bez pričvrsnog pribora. Potpisan je ugovor za betonske pragove i u narednih nedelju dana će biti organizovano		

	odnošenje. Danas 28.09. u 15h sastanak u vezi pragova. -Gradilišni priključak. Treba da se dostavi potrebna dokumentacija i zahtev Elektrodistribuciji Subotica.		
1.2	<u>Nabavka materijala</u> Izvođač je dostavio tehničke podatke za odobrenje šina. Odobren je uvoz šina iz Kine (najveći deo) i deo iz Poljske. Dužina šina je 50m. Pragovi - Izvođač će do kraja nedelje da završi potpisivanje ugovora za pragove. Tucanik – nedeljno stiže oko 10.000 kubika (od ukupno 800 000kubika). Sledeće godine će krenuti isporuka tucanika direktno sa vagona na prugu i odmah za tim idu skretnice. Investitor je naglasio da u Srbiji nema dovoljno tih vagona za direktan istovar tako da će Izvođač morati da ih iznajmi ili dovede. Izvođač planira dovoz deo mehanizacija do kraja godine.		
1.3	<u>Mesečni izveštaj</u> Na sledećem sastanku će biti analiza Mešečnog izveštaja i Investitor je primetio da je mesečna situacija niže nego što je bila planirana odnosno da Izvođač ne dostavlja račune onoliko koliko je planirao i to će biti pokazatelj da Projekat ne ide dobro za sada. Imaju punu podršku da sve radovi koji su izvedeni fakturišu. To će biti i jedno od pitanja u Predsedništvu, kakav je plan i kakva je realizacija.		
1.5	<u>Dinamički Plan</u> Molba Investitora za Dinamiku: Da se podvuče crta (presek) za septembar i da se vidi da li je ispunjeno sve ono što je bilo planirano. Da se vidi na kojim pozicijama se kasni sa radovima jer se krenulo sa kritičnih pozicija. Treba da se označi status kritičnih pozicija odnosno kritični put i ako se ne završi na vreme kako će uticati na krajnji rok. Ako Vrbas kasni onda će kasniti projekat. Da se vidi gde postoji problem i kako da se reši.		
1.6	Izvođač je naglasio da su svi Podizvođači otvorili dnevnike i da su uvedeni u posao. Sledeći sastanak sa Podizvođačima i da se reše problemi ako ih ima sa srpskim Podizvođačima.		

NAPOMENA: Dokument će se smatrati validnim ukoliko u roku od 2 dana od dana prijema elektronskim putem ne bude dostavljenih primedbi/komentara.